


PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO E INSTALACIÓN DE NUEVA RED DE BALDEO EN LA CALLE PAGÉS DEL CORRO ENTRE AV. REPÚBLICA ARGENTINA Y CALLE SAN JACINTO. ACTUACIÓN Nº5 DEL PLAN DIRECTOR DE LA CUENCA OESTE SEVILLA. DISTRITO TRIANA, SEVILLA.

REUNIÓN DISTRITO TRIANA
AVANCE DE OBRAS
26/05/2026

**PLAZO DE EJECUCIÓN:
72 SEMANAS**

**PRESUPUESTO:
7.779.375,77 € (i/I.V.A.)**


PLANTA GENERAL DE OBRAS








PAVIMENTACIÓN PROYECTADA

- VAL PROYECTADO CON CAPA DE RECUBRIDA
- M.E.C. TIPO AC-16 SURF 2
- APLICACIONES PROYECTADAS DE SOLERA DE HORMIGÓN PRETENSADO H-300
- ACERADO PROYECTADO SOLERA DE TIRADO HORIZONTAL
- ENCANTADO DE EMPALME POZO AUNA 10x10 cm
- ACERADO PROYECTADO DE ARQUIN DE EMPALME DE 10x10 cm
- ENCANTADO DE HORMIGÓN REC-PA 40x10x10 cm
- ALCANTARILLO EXISTENTE
- ALCANTARILLO PROYECTADO
- PAREDELA PROYECTADA
- PAVIMENTO TÁCTIL HORIZONTAL PROYECTADO
- PAVIMENTO TÁCTIL DIRECCIONAL PROYECTADO

PLANTA DE PAVIMENTACIÓN PROYECTADA





	FASE 1. AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA - C/ FARMACÉUTICO MURILLO COMIENZO TRABAJOS 11/08/2025. ESTIMACIÓN DURACIÓN FASE 8'5 MESES. FIN PREVISTO ¹ 23/04/2026
	FASE 2. C/ FARMACÉUTICO MURILLO - C/VICTORIA COMIENZO TRABAJOS 01/11/2025. ESTIMACIÓN DURACIÓN FASE 8 MESES FIN PREVISTO ¹ 06/07/2026
	FASE 3. C/VICTORIA - C/EVANGELISTA COMIENZO TRABAJOS 06/06/2026 (**) ESTIMACIÓN DURACIÓN FASE 3 MESES FIN PREVISTO ¹ 04/09/2026
	FASE 4. C/EVANGELISTA - C/SAN JACINTO COMIENZO TRABAJOS 04/07/2026. ESTIMACIÓN DURACIÓN FASE 6 MESES FIN PREVISTO ¹ 31/12/2026

**Cruce liberado
08/06/2026**

DESCRIPCIÓN	INICIO PREVISTO	INICIO REAL	FIN PREVISTO	FIN REAL	OBSERVACIONES	PLAZO INICIAL	PLAZO FINAL	RETRASO ACUMULADO
FASE 1 - avda. República Argentina hasta c/Farmacéutico Murillo	11/08/2025	11/08/2025	23/04/2026	07/06/2026	Ampliación plazo por lluvias de 45 días. Sin plaza Virgen Milagrosa. Pte rehabilitación. Existencia de SS.AA no previstos	8.50	10.00	1.5
FASE 2 - c/Farmacéutico Murillo hasta c/Victoria	01/11/2025	08/11/2025	06/07/2026	18/09/2026	Las sinergias entre fases logran recuperar 15 días de plazo, a pesar de reorganizar la planificación de la ejecución de la calle LUCA DE TENA (22/06-10/07) para no afectar la calle Rodrigo de Triana con el tráfico de obra y lo que ello conllevaría para vecinos y comerciantes.	8.00	9.00	1
FASE 3 - c/Victoria hasta c/Evangelista	06/06/2026	29/06/2026	04/09/2026	20/11/2026	Si bien esta fase ya estaría en plazo, se retrasa su inicio 2 semanas para evitar la afección al colegio. A este retraso se le suma la necesaria reorganización de la planificación de ejecución de la calle VICTORIA (03/8-28/08) para no afectar la calle Rodrigo de Triana con el tráfico de obra y lo que ello conllevaría para vecinos y comerciantes.	3.00	4.50	1.5
FASE 4 - c/Evangelista hasta c/San Jacinto	04/07/2026	17/08/2026	28/12/2026	29/01/2027	Inicio, aprox., una vez instalada la arqueta de saneamiento de c/Victoria con el objetivo de mantener operativo el equipo del 1800 HAPE.	6.00	5.50	0
TOTAL OBRA ACUMULADO						17	18	1
OBRAS ADICIONALES								
Pz Virgen Milagrosa		08/06/2026		Octubre	Pte def Pav			
c/Paraiso		10/08/2026		28/08/2026				
c/Gustavo Baqueris		*****		*****				